

GMINA KNURÓW

ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
NIP 969-15-97-553
Regon 276257587

Knurów, dnia 03.09.2018 r.

Nr sprawy: IM.7013.10.1.2018

Nr pisma: IM.KW.00644.2018

POŚWIADCZENIE WYKONANIA USŁUG

Urząd Miasta Knurów poświadczają, że firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. i F. Białych 5, 44-200 Rybnik, w wyniku przetargu nieograniczonego wykonała na zlecenie Gminy Knurów zamówienie pn.:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:
„Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie – Etap I”.

Ww. zamówienie wykonane zostało w okresie od 16.08.2017 r. do 06.07.2018 r. na podstawie umowy Nr ZP.272.1.34.2017 z dnia 27.07.2017 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 08.08.2017 r. w nw. branżach:

- 1) branża drogowa,
- 2) branża kanalizacyjna,
- 3) branża elektryczna.

Zakres nadzorowanych robót obejmował wykonanie nw. robót:

1) Kanalizacja deszczowa

obejmowała wykonanie kanalizacji deszczowej, demontaż istniejących kanałów, wykonanie betonowych studni rewizyjnych i studzienek ściekowych, regulację istniejących studni oraz wykonanie kanałów z rur PCV, w tym:

a) ułożenie drenu z rur PCV Ø 200 mm z owinięciem geowłókniną	108,40 m,
b) wykonanie przepustu z rur PE Ø 500 mm	44,70 m,
c) ułożenie kanału z rur PCV Ø 200 mm	253,20 m,
d) ułożenie kanału z rur PCV Ø 315 mm	274,61 m,
e) ułożenie kanału z rur PCV Ø 400 mm	341,98 m,
f) ułożenie kanału z rur PCV Ø 500 mm	224,24 m,
g) ułożenie kanału z rur PCV Ø 630 mm	52,09 m,
h) montaż studni betonowych Ø 1200 mm	19 szt.,
i) montaż studni betonowych Ø 1500 mm	9 szt.,
j) montaż studni PP Ø 600 mm	1 szt.,
k) montaż studzienek drenarskich PCV Ø 315 mm	4 szt.,
l) montaż odwodnienia liniowego h=150mm + studzienka	4,00 m,
m) montaż betonowych studzienek ściekowych Ø 500 mm	40 szt.,
n) wykonanie monolitycznej komory żelbetowej 3,0x3,0x4,0 m	1 kpl.,
o) roboty ziemne	3.369,96 m ³ ,

2) Roboty drogowe, w tym:

a) rozbiórka nawierzchni, krawężników i obrzeży wraz z wywozem,	
b) ułożenie warstw konstrukcyjnych na całej szerokości drogi, zjazdów, chodników, miejsc parkingowych oraz ścieżki rowerowej, obejmujące wykonanie warstwy podsypkowej i podbudowy z kruszywa łamanego,	
c) wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni	5.752,28 m ² ,
d) wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej	1.895,67 m ² ,
e) wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki betonowej	1.040,34 m ² ,
f) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej	179,96 m ² ,

- | | |
|--|---------------------------|
| g) wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej | 1.250,95 m ² , |
| h) ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm, 15x22 cm na ławie betonowej | 2.155,88 mb, |
| i) ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej | 1.250,45 mb, |
| j) remont istniejącego rowu, | |
- 3) Roboty elektryczne, w tym:
- | | |
|---|-----------|
| a) przebudowa linii nN | 99,00 m, |
| b) przebudowa linii SN | 49,00 m, |
| c) budowa oświetlenia drogowego | 745,00 m, |
| d) zabudowa fundamentów, słupów i opraw | 31 kpl. |

Usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z umową.

Wartość nadzorowanych robót wyniosła:

- wartość robót netto: **2.409.193,86 zł**
- wartość robót brutto: **2.963.308,45 zł**,

w tym:

a) roboty drogowe:

- wartość robót netto: 1.737.738,36 zł,
- wartość robót brutto: 2.137.418,18 zł,

b) roboty kanalizacyjne:

- wartość robót netto: 527.623,20 zł
- wartość robót brutto: 648.976,54 zł,

c) roboty elektryczne:

- wartość robót netto: 143.832,30 zł,
- wartość robót brutto: 176.913,73 zł,

Całkowita wartość usług wykonanych przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyniosła:

- wartość usług netto: **40.600,00 zł**
- wartość usług brutto: **49.938,00 zł.**

Niniejsze poświadczenie wydaje się na prośbę Wykonawcy ww. usług.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Barbara Zastęczyńska